

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор ГУП ДЕЗ  
 района Новогиреево  
 Дорина С.И.  
 2012г.



**ПЛАН  
 С ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО  
 ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
 на 2013г.  
 по адресу: Перовская ул. д.46 к.5**

**1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

| N<br>п/п | Наименование объекта проведения работ   | Виды работ  |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 3   |
| 1.       | Кровли  | Очистка от мусора, листьев, снега и наледи  |
| 2.       | Стены, фасады   | Промывка фасадов и цоколей  |
| 3.       | Внутренняя система газоснабжения  | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе и проверка герметичности внутридомового газопровода   |
| 4.       | Центральное отопление   | Промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем центрального отопления   |
| 5.       | Внутренняя система электроснабжения   | Смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках   |
| 6.       | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери в подъездах | Мытье оконных переплетов и дверных полотен, окон, оконных и дверных решеток, установка и снятие доводчиков на входных дверях. Ремонт и укрепление входных дверей.   |
| 7.       | Подъезды  | Подметание и мытье лестничных маршей, площадок и холлов, пола кабины лифта. Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборов, отопления, приборов освещения, перил, металлических элементов лестниц, шкафов для электросчетчиков. Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта |
| 8.       | Чердаки и подвалы   | Приведение в порядок - очистка от мусора, дезинфекция и дератизация   |
| 9.       | Мусоропроводы   | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; устранение засора  |

**2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

| N<br>п/п | Наименование объекта проведения работ   | Виды работ   |
|----------|---|--|
| 1        | 2   | 3  |
| 1.       | Стены и фасады  | Окраска цоколя и входов в подвал 168м.кв.<br>Ремонт штукатурки цоколя 4м.кв.<br>Ремонт штукатурки входов в подвал 4м.кв.<br>Окраска входной группы 40м.кв. |
| 2.       | Крыши   | -  |
| 3.       | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, | Замена окон 4шт.   |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | входные двери   |   |
| 4.  | Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей   | Ремонт штукатурки козырька 2м.кв.   |
| 5.  | Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)  | Ремонт стяжки пола в подвале 3м.кв.   |
| 6.  | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях   | -   |
| 7.  | Центральное отопление: трубопроводы отопления (прямой, обратный) от стены здания до теплового узла с общедомовым узлом учета (в подвале); тепловой узел с контрольно-измерительными приборами; разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы отопления) с запорно-регулирующей арматурой и спускниками; стояки с запорно-регулирующей арматурой; подводки к нагревательным приборам; нагревательные приборы (батареи) | Замена оборудования согласно Нормам и Правилам эксплуатации при подготовке к осенне-зимней эксплуатации 15% -<br>Замена крана д. до 32 12шт.<br>Замена труб д. до 32 -10м.<br>Замена труб д. до 100 -8м.<br>Восстановление изоляции 50м.<br>Набивка сальника на задвижках 4шт.<br>Замена манометра 4шт.<br>Замена термометра 4шт.<br>Замена задвижки д. до 100 -2шт.<br>Окраска трубопровода 30м <sup>2</sup> |
| 8.  | Горячее водоснабжение: трубопроводы горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный); разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно-регулирующей арматурой; общедомовый узел учета; стояки с запорно-регулирующей арматурой; полотенцесушители (общедомовые); квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили   | Замена оборудования согласно Нормам и Правилам эксплуатации при подготовке к осенне-зимней эксплуатации 15% -<br>Замена крана д. до 32 -8шт.<br>Замена труб д. до 32 1-0м.<br>Замена труб д. до 100 -6м.<br>Восстановление изоляции 40м.<br>Набивка сальника на задвижках 8 шт.<br>Замена задвижки д. до 100 -2шт.  |
| 9.  | Холодное водоснабжение: водопроводный ввод от стены здания до общедомового узла учета; общедомовый узел учета; трубопроводы по подвалу с запорно-регулирующей арматурой; стояки с запорно-регулирующей арматурой; квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили  | Замена оборудования согласно Нормам и Правилам эксплуатации при подготовке к осенне-зимней эксплуатации 15% -<br>Замена крана д. до 32 -8шт.<br>Замена труб д. до 32 -8м.<br>Замена труб д. до 100 -6м.<br>Восстановление изоляции 25м.<br>Набивка сальника на задвижках 4шт.<br>Замена задвижки д. до 100 -1шт.  |
| 10. | Канализация: канализационный выпуск из дома до первого колодца; трубопроводы по подвалу с прочистками и трапами; канализационные стояки с ревизками и вентиляционной вытяжкой   | Замена труб д.100 -4м.  |
| 11. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома  | Замена оборудования согласно Нормам и Правилам эксплуатации 15% -<br>Замена светильника 10шт.<br>Ремонт поэтажных электрощитков 5шт.  |
| 12. | Почтовые ящики  | -   |
| 13. | Мусоропроводы   | -   |
| 14. | Пожарный- водопровод: ввод пожарного водопровода от стены здания; стояки пожарного водопровода  | -   |

*Мет*

